

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ IRAT

Mely létrejött egyrészről:

Név: **Tiszavasvári Város Önkormányzata**  
Székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  
képviseli: Sipos Ibolya általános helyettesítésre megbízott alpolgármester, mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),  
számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt. Tiszavasvári Fiókja  
bankszámlaszám: 11744144-15404761-00000000  
adószám: 15732468-2-15  
telefonszám: 42/520-500  
faxszám: 42/275-000  
e-mail cím: palyazat@tizavasvari.hu

másrészről :

Név: **MEDOP-GENERAL KFT.**  
székhelye: 4440 Tiszavasvári, Táncsics u. 20.  
képviseli: Kovács Miklós, mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),  
adószám: 14038163-2-15  
számlaszám: 68700061-10602359  
cégjegyzékszám: 15-09-071815  
MKIK szám: 29A65714  
telefonszám: 06-30-9253533  
faxszám: 42/520-004  
e-mail cím: medopgeneral@gmail.com

(a továbbiakban együtt: „**Felek**”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

### I. Előzmények

Megrendelő a **TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00024** kódszámú, „**Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése**” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás megvalósítása” tárgyában a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, 115. § szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek nyertese a Vállalkozó lett.

**Felek 2017. december 11-én vállalkozási szerződést kötöttek.**

A vállalkozási szerződés **II. 4. pontja értelmében a kivitelezés teljesítési határideje a szerződéskötést követő 6 hónap, azaz 2018. június 11.**

**A vállalkozási szerződés II.6., II.7. pontjaiban foglaltak értelmében:**

„6. A határidőt csak akadályoztatás, vagy elrendelt pótmunka, illetőleg előre nem látható többletmunka módosíthatja, mely esetekben a Kbt. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.”

„7. A szerződésben meghatározott munkának a tervtől részben eltérő tartalommal való elvégzése esetén sem térhetnek át a Felek a tételes elszámolásra. A jelen pontban rögzített vállalkozási díjon túlmenően, a tervben szereplő, de a költségvetésből hiányzó többletmunka elszámolására a Vállalkozó nem jogosult. Az esetleges tervmódosításból adódó, vagy műszaki szükségességből felmerülő pótmunkákat és előre nem látott többletmunkákat (a továbbiakban együttesen: pótlólagos munkák) a Vállalkozó kizárólag abban az esetben végezheti el, ha azt a Megrendelő írásban megrendeli, és ha fennállnak a Kbt. vonatkozó feltételei.

**Vállalkozó 2018. május 28-án kelt levelében tájékoztatta a Megrendelőt arról, hogy a kivitelezési tevékenységet a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt nem tudja határidőre teljesíteni. Ezen ok miatt kezdeményezi a teljesítési határidő 2018. július 31-re történő módosítását.**

**A műszaki ellenőr 2018. május 29-én kelt nyilatkozatában a szerződésmódosítást indokoltnak tartja. Megállapítja, hogy a kivitelezés időbeli elhúzódásának oka az elnyúló tavaszi belvizes időszak és a több alkalommal hirtelen lezúduló nagy eső, melyek miatt a mély fekvésű, vízállásos területen nem lehetett gépi munkavégzést végezni.**

**A tervező 2018. május 31-én kelt nyilatkozatában megerősítette a kedvezőtlen időjárási viszonyok tényét és a víztelenítési munkák elvégzésének szükségességét. Javasolta a szerződéses határidő módosítását a Vállalkozó által kezdeményezett időpontra.**

**A műszaki ellenőr 2018. június 6. napján kelt nyilatkozata értelmében:**

„...A kivitelezés során átláthatóvá vált területen azonban nemcsak a tervezett árkok nyomvonalában, hanem a teljes Önkormányzati területen szükséges tereprendezési munkátot végezni, mert csak ezzel biztosítható a későbbiekben a megépült belvízelvezető árkok megközelíthetősége, a fenntartási munkálatok elvégzése.

Javaslom kivitelezőtől ajánlatot kérni a hozzájáruló utak területének megtisztítására, szükséges mértékű tereprendezési munkálatokra, cca 3500 m<sup>2</sup> nagyságrendben és a vezérárok melletti területen 4500 m<sup>2</sup> nagyságrendben....”

A pótmunka megalapozottságát alátámasztó dokumentum - a műszaki ellenőr 2018. június 6. napján kelt nyilatkozata - a jelen szerződés mellékletét képezi, melyre tekintettel annak tartalma jelen szerződésben részletesen kifejtésre nem kerül.

A Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a szerződés - a Kbt. 141. § (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem...

„...b) építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.”

Felek megállapítják, hogy a fent hivatkozott feltételek fennállnak.



**II.1. Felek tekintettel jelen szerződés I.) pontjában foglaltakra, megállapodnak abban, hogy a közöttük 2017. december 11-én létrejött vállalkozási szerződés II. 4. pontját a következőképpen módosítják:**

**„4. A kivitelezés teljesítési határideje 2018. július 31.,** mely időpont a szerződésben foglalt vállalkozói kötelezettségek maradéktalan, hiba és hiánymentes teljesítésével, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napját jelenti.

Szerződéskötés időpontjának a szerződés mindkét fél általi aláírásának napja minősül.

A Megrendelő előteljesítést elfogad.”

**II.2. Felek tekintettel jelen szerződés I.) pontjában foglaltakra, megállapodnak abban, hogy a közöttük 2017. december 11-én létrejött vállalkozási szerződés „VII. Vállalkozó kötelezettségei:” szövegrész az alábbi 38. ponttal egészül ki:**

**„38. Megrendelő a műszaki ellenőr 2018. június 6. napján kelt javaslata alapján, a MEDOP-General Kft. 2018. június 7-én kelt árajánlata alapján pótmunkát rendel el az alábbi műszaki tartalommal:**

A kivitelezés során átláthatóvá vált területen, nemcsak a tervezett árkok nyomvonalában, hanem a teljes Önkormányzati területen szükséges tereprendezési munkálatok elvégzése. A hozzájáruló utak területének megtisztítása, szükséges mértékű tereprendezési munkálatok elvégzése. Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, 8 000,00 m<sup>2</sup> mennyiségben.

A pótmunka kivitelezés teljesítési határideje: **2018. július 31., mely időpont a szerződésben foglalt vállalkozói kötelezettségek maradéktalan, hiba és hiánymentes teljesítésével, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napját jelenti.”**

**II.3. Felek tekintettel jelen szerződés I.) pontjában foglaltakra, megállapodnak abban, hogy a közöttük 2017. december 11-én létrejött vállalkozási szerződés III. 2. pontját a következőképpen módosítják:**

**„Szerződő Felek nettó 52. 954.238 Ft,** azaz Ötvenkettőmillió-kilencszázötvennégyezer-kettőszázharmincyolc 00/100 forint vállalkozási díjban állapodnak meg. A vállalkozási díj átalánydíjnak minősül, Vállalkozási díjon felül a Vállalkozó egyéb díjigénnyel, költségigénnyel, vagy követeléssel nem léphet fel a Megrendelővel szemben.

A vállalkozói díj összege jelen **vállalkozási szerződést módosító okirattal módosul. Magában foglalja a jelen szerződés II.38. pontjában elrendelt pótmunka díját, melynek összege nettó 628.000 Ft,** azaz hatszázhuszonnyolcezer forint.

**II.4. Felek tekintettel jelen szerződés I.) pontjában foglaltakra, megállapodnak abban, hogy a közöttük 2017. december 11-én létrejött vállalkozási szerződés III. 8. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:**

A pótmunkáról teljesítésigazolás alapján külön számla kerül kiállításra.

III. A szerződés további feltételei változatlan tartalommal továbbra is hatályukban maradnak.


IV. Jelen szerződés a Felek általi aláírás napján lép hatályba.


V. Jelen szerződés 4 oldalból áll, négy darab eredeti példányban készült, amelyből kettő példány Megrendelőt, kettő példány a Vállalkozót illeti.

VI. Jelen szerződést a felek elolvasás, értelmezés és megértés után, mint akaratukkal és üzleti érdekeikkel mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.

Tiszavasvári, 2018. június 11.

  
Tiszavasvári Város Önkormányzata  
Sipo Ibolya  
általános helyettesítésre megbízott  
alpolgármester  
Megrendelő

  
MEDOP-GENERAL Kft.  
Kovács Miklós  
Vállalkozó

  
Ellenjegyző  
2018. 06. 11.